

CONVENZIONE ATTUATIVA PER SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA ANCHE DI CARATTERE TECNICO-INGEGNERISTICO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI PORTI E DELLE INFRASTRUTTURE PORTUALI

Interventi previsti dal Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari al PNRR di cui al DM n. 330/2021 per l'elettificazione delle banchine dei Porti di Pesaro, Ancona, San Benedetto del Tronto, Pescara ed Ortona



Elettificazione delle banchine d'ormeggio per la fornitura di energia alle gru semoventi nel porto di Ortona

Titolo elaborato			Tavola		
CRONOPROGRAMMA			PFTE-OR-CRO-04-00		
Redatto da:  INGEGNERIA TERRITORIO AMBIENTE Il Responsabile del Procedimento Ing. Fabio Tamburrino Project Manager Ing. Linda Rado			Data : Maggio 2023 GRUPPO DI LAVORO: Prof. Ing. L. MARTIRANO Ing. L. RADO Ing. M. DERI Ing. E. FORESI Dott.ssa N. PATICCHIO Ing. G. BORZI Geom. M. TEMPESTA		
Responsabile della Convenzione e Direttore Tecnico Ing. Enrico BRUGIOTTI					
Rev.	Data	Descrizione modifica	verificato		approvato
0	05/2023	Prima emissione			

ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine			Semestre 2, 2024						Semestre 1, 2025						Semestre 2, 2025					
					M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O		
1	Elettificazione delle banchine d'ormeggio per la fornitura di energia alle gru semoventi nel porto di Ortona																							
2	CANTIERIZZAZIONE																							
3	Recinzione area stoccaggio e baracche di cantiere	7 g	mer 01/05/24	mar 07/05/24																				
4	CABINE ELETTRICHE																							
5	Molo Nord																							
6	Scavo di sbancamento	1 g	mer 08/05/24	mer 08/05/24																				
7	Installazione moduli prefabbricati	15 g	gio 09/05/24	gio 23/05/24																				
8	Opere elettriche	15 g	ven 24/05/24	ven 07/06/24																				
9	Banchina Riva																							
10	Scavo di sbancamento	1 g	sab 08/06/24	sab 08/06/24																				
11	Installazione moduli prefabbricati	15 g	dom 09/06/24	dom 23/06/24																				
12	Opere elettriche	15 g	lun 24/06/24	lun 08/07/24																				
13	CAVIDOTTI																							
14	Da Cabina elettrica a Molo Nord																							
15	Scavo a sezione obbligata	7 g	mar 09/07/24	lun 15/07/24																				
16	Posa tubazioni e pozzetti prefabbricati	15 g	mar 16/07/24	mar 30/07/24																				
17	Riempimento scavi (soletta e misto cementato)	15 g	mer 31/07/24	mer 14/08/24																				
18	Rifacimento pavimentazione stradale	7 g	gio 15/08/24	mer 21/08/24																				
19	Da Cabina elettrica a Banchina Riva																							
20	Scavo a sezione obbligata	7 g	gio 22/08/24	mer 28/08/24																				
21	Posa tubazioni e pozzetti prefabbricati	15 g	gio 29/08/24	gio 12/09/24																				
22	Riempimento scavi (soletta e misto cementato)	15 g	ven 13/09/24	ven 27/09/24																				
23	Rifacimento pavimentazione stradale	5 g	sab 28/09/24	mer 02/10/24																				
24	Opere impiantistiche																							
25	Infilaggio cavi	60 g	gio 03/10/24	dom 01/12/24																				
26	Quadri elettrici di BT e MT	20 g	lun 02/12/24	sab 21/12/24																				
27	Trasformatori	15 g	dom 22/12/24	dom 05/01/25																				
28	Convertitori	15 g	lun 06/01/25	lun 20/01/25																				
29	Impianto di terra	112 g	gio 09/05/24	mer 28/08/24																				
30	Sistema di connessione gru - banchina	7 g	mar 21/01/25	lun 27/01/25																				
31	Ingegnerizzazione del sistema di supervisione	30 g	mar 28/01/25	mer 26/02/25																				
32	Messa in esercizio dell'impianto	30 g	gio 27/02/25	ven 28/03/25																				
33	Collaudo	180 g	sab 29/03/25	mer 24/09/25																				
34	Smobilizzo e chiusura cantiere	7 g	gio 25/09/25	mer 01/10/25																				