

**OPERE PORTUALI**

<b>INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE 2021</b>			
<b>Denominazione intervento</b>	<b>Importo intervento</b>	<b>Fase di attuazione (Progettazione, gara, esecuzione)</b>	<b>% avanzamento lavori</b>
Porti di Sistema del Mare Adriatico Centrale - Manutenzione straordinaria banchine, piazzali, manufatti e strade	300.000 €	Trattasi di interventi in forma aggregata, finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria di opere portuali a raso (piazzali, banchine, opere d'arte, etc.), di modesta entità e quindi affidati direttamente o con procedure negoziate nei termini di legge.	100%
Porti di Sistema del Mare Adriatico Centrale - Interventi di manutenzione negli edifici nei porti periferici di sistema del Mare Adriatico Centrale	150.000 €	Trattasi di interventi in forma aggregata, finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici demaniali, di modesta entità e quindi affidati direttamente o con procedure negoziate nei termini di legge.	100%
Porti di Sistema del Mare Adriatico Centrale - Opere per la gestione dei sedimenti di dragaggio	200.000 M€	Concluso 1 intervento di Spostamento in ambito portuale nel porto di San Benedetto del Tronto	60%
Porto di Pesaro - Manutenzione straordinaria della banchina G della darsena commerciale	2 M€	Progettazione di fattibilità tecnica ed economica	10%
Porto di Pesaro - Vasca di colmata per sedimenti dragaggi (opere e studi preliminari)	500.000 €	Progetto di fattibilità tecnica ed economica	70%
Porto di Ancona - Funzionalizzazione b.26 - impianto di trattamento acque meteoriche	1.200.000 €	Lavori progettati ed appaltati, parzialmente realizzati, quindi sospesi stante l'impossibilità della totale interdizione al traffico marittimo della banchina portuale interessata (i lavori verranno ripresi allorquando la banchina d'ormeggio n. 22, limitrofa all'infrastruttura oggetto di intervento e recentemente ristrutturata, verrà ricondotta in pieno esercizio, costituendo così l'approdo	70%

**INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE 2021**

		alternativo alla stessa banchina di intervento che, pertanto, potrà essere temporaneamente interdetta)	
Porto di Ancona - Efficientamento energetico impianto pubblica illuminazione	500.000 €	Sono in corso studi ed attività preliminari.	3%
Porto di Ancona - Ricostruzione della rampa funzionale alle operazioni di sbarco ed imbarco veicolare sita alla banchina d'ormeggio n. 14 - completamento	500.000 €	Lavori realizzati compiutamente come da perizie suppletive e di variate adottate in corso d'opera a seguito di sopravvenute circostanze impreviste (per il compimento dell'opera originariamente progettata, si rende comunque necessario un appalto di completamento da affidare con altro apposito procedimento).	100%
Porto di Ancona - Ristrutturazione edificio sede mercato ittico	3,5 M€	Progetto esecutivo approvato, con l'acquisizione dei pareri e degli assensi per legge dovuti da parte degli organi istituzionali competenti; i lavori, affidati in appalto con gara pubblica, risultano regolarmente contrattualizzati ed avviati.	35%
Porto di Ancona - Manutenzione straordinaria del paramento sommerso delle banchine nn.6 e 7	800.000 €	Progetto esecutivo approvato; i lavori, affidati in appalto con procedura negoziata, risultano regolarmente contrattualizzati ed avviati.	45%
Porto di Ancona - Ristrutturazione banchine Mandracchio	800.000 €	Approfondimenti tecnici in corso	3%
Porto di Ancona - Interventi a sostegno per l'intermodalità - adeguamento della cinta doganale e viabilità nella zona Darsena Marche del Porto di Ancona 1° lotto	2 M€	Progetto definitivo redatto, iter autorizzativo in corso (all'attualità, risulta perfezionata l'Intesa Stato-Regione ex D.P.R. n. 383/1994 con contestuale adozione della connessa variante al P.R.G. del Comune di Ancona; risulta altresì avviata l'istruttoria riguardante l'adeguamento tecnico-funzionale presso il Consiglio Sup. Ll. Pp.).	28%
Porto di Ancona - Straordinaria manutenzione degli edifici già proprietà R.F.I. s.p.a. presso parcheggio doganale Marotti	600.000 €	Progettazione esecutiva redatta; perfezionata l'Intesa Stato-Regione ex D.P.R. n. 383/1994; progetto esecutivo in via di approvazione.	2%
Porto di Ancona - Manutenzione straordinaria opere captazione acque meteoriche e fognarie porto storico 2° stralcio (sub A)	800.000 €	Approfondimenti tecnici in corso	1%
Porto di Ancona - Lavori di adeguamento delle	3,9 M€	Lavori in corso di esecuzione	70%

**INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE 2021**

bb.13 e 14 all'ormeggio delle navi traghetto - 2° stralcio			
Porto di Ancona - Escavo per adeguamento fondali antistanti primo tratto nuova banchina rettilinea alla quota di P.R.P. (-14 mt l.m.m.) - 1° stralcio	4,5 M€	Progettazione definitiva	40%
Porto di Ancona - Demolizione parziale dell'attuale molo nord con regolarizzazione dei relativi fondali	5,2 M€	Progettazione definitiva	30%
Porto di Ancona - Manutenzione fondali (bb.23, 25 e altri porti) con riempimento e consolidamento vasca di colmata porto di Ancona	7.533.000 €	Progettazione esecutiva	50%
Porto di Ancona - Riorganizzazione aree complesso industriale ex BUNGE	1,2 M€	Approfondimenti tecnici in corso	3%
Porto di Ancona - Pavimentazione banchine 19 - 20 - 21	2 M€	Progettazione esecutiva in corso, con contestuali approfondimenti inerenti lo stato dei luoghi, mediante sondaggi e ricognizioni in sito	1%
Porto di Ancona - Elettrificazione della banchina d'ormeggio n. 17	300.000 €	Aggiudicazione dei lavori	70%
Porto di Ancona – Ammodernamento Gru Paceco	500.000 €	Approfondimenti tecnici in corso, propedeutici alla progettazione	----
Porto di Ancona – Potenziamento arredi banchina 16	300.000€	Completate le indagini preliminari, è in corso la redazione del progetto esecutivo	30%
Porto di Ancona – Ammodernamento delle gru Reggiane 13 e 15 site alla banchina n.25	700.000 €	Approfondimenti tecnici in corso, propedeutici alla progettazione	----
Porto di Ancona – Sostituzione di n.4 torri faro in zona darsena Marche	470.000 €	Lavori appaltati ed in corso di realizzazione	70%
Porto di Ancona – Adeguamento statico e sismico dei padiglioni ex-Tubimar Ancona S.p.A.	800.000 €	Progettazione avviata e sospesa, in relazione agli imprevisti ovvero alle alterazioni dei luoghi derivanti dall'evento incendiario del 16/09/2020	5%
Porto di San Benedetto del Tronto - Restauro conservativo di una porzione della cinta muraria	310.000 €	Redatto ed approvato il progetto esecutivo, avviata la procedura selettiva per l'affidamento in appalto dei lavori	10%
Porto di San Benedetto d. Tronto - Vasca di colmata per sedimenti dragaggi (opere e studi	500.000 €	Progetto di fattibilità tecnica ed economica	100%

**INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE 2021**

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE 2021			
preliminari)			
Porto di San Benedetto del Tronto - Intervento di dragaggio	1,8 M€	In corso la redazione del progetto esecutivo	40%
Porto di San Benedetto del Tronto - spostamento di fanale all'imboccatura portuale	250.000 €	Lavori progettati, appaltati, realizzati e collaudati	100%
Porto di San Benedetto del Tronto - Recupero degli spazi demaniali adiacenti la via Fiscaletti	290.000 €	Progetto esecutivo già redatto, attualmente in fase di aggiornamento in relazione ai recenti incrementi tariffari e alle nuove norme in materia di contratti pubblici	1%
Porto di Pescara - Intervento di dragaggio	1 M€	Trasferite somme alla Regione Abruzzo Avviata progettazione esecutiva	40%
Porto di Ortona - Interventi su muro paraonde lato Nord	300.000 €	Approfondimenti tecnici in corso	3%
Porto di Ortona – Allestimento strutture a servizio delle attività portuali	200.000 €	Approfondimenti tecnici in corso	----
Porto di Ortona - Allestimento strutture a servizio delle attività portuali	200.000 €	Progettazione esecutiva completata, conseguiti i titoli autorizzativi	25%
Porto di Ortona - Manutenzione della scogliera di protezione del molo nord (2° stralcio)	1 M€	Prossimo l'affidamento della progettazione esecutiva	50%
Porto di Ortona - Adeguamento strutturale del molo Martello	2 M€	Approvazione della progettazione di fattibilità tecnica ed economica	10%
Porto di Ortona - Punto di Ispezione Frontaliera (PIF)	200.000 €	In corso approfondimenti e confronti con le amministrazioni competenti alla luce delle direttive comunitarie	0%

**OPERE DI GRANDE INFRASTRUTTURAZIONE**

denominazione intervento	Costo intervento	Fonte di finanziamento	stato di attuazione
Lavori 2^ fase opere a mare: Completamento e funzionalizzazione della nuova banchina rettilinea e dei piazzali retrostanti – 1° stralcio	37 M€	circa € 18,5 milioni (residuo fondi ex Legge 413/98 e nuovo finanziamento ex Legge 166/02) + circa € 4,5 milioni (acquisizione fondo perequativo esercizio 2011 ex Legge 296/2006) + circa 4,0 milioni (fondi	Aggiudicazione lavori

**OPERE DI GRANDE INFRASTRUTTURAZIONE**

funzionale		bilancio Autorità Portuale) + circa 8,0 milioni (eventuale contrazione mutuo);	
Lavori 2^ fase opere a mare (2° stralcio): Realizzazione di 430 mt. della diga foranea di sottoflutto	24,9 M€	da reperire	Progettazione definitiva
Lavori 4^ fase opere a mare: Completamento diga foranea di sottoflutto, realizzazione della banchina laterale, completamento piazzali ed escavo fondali	47 M€	da reperire	-----
Banchinamento del fronte esterno del molo Clementino	22 M€	da reperire	Progetto fattibilità tecnica ed economica, procedimento di variante localizzata, Affidamento studi ambientali per la procedura di VIA integrata dalla VAS presso il MiTE
Lavori di adeguamento strutturale della banchina n.22	9 M€	fondi di bilancio dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale	Lavori ultimati
Realizzazione di interventi infrastrutturali a sostegno del trasporto intermodale nella zona della darsena Marche del porto di Ancona	3,3 M€	bilancio dell'Autorità di Sistema Portuale, con contributo comunitario per € 65.000,00;	Progetto definitivo redatto, iter autorizzativo in corso (all'attualità, risulta perfezionata l'Intesa Stato-Regione ex D.P.R. n. 383/1994 con contestuale adozione della connessa variante al P.R.G. del Comune di Ancona; risulta altresì avviata l'istruttoria riguardante l'adeguamento tecnico-funzionale presso il Consiglio Sup. Ll. Pp.).
Porto di Ancona - Escavo per adeguamento fondali antistanti primo tratto nuova banchina rettilinea alla quota di P.R.P. (-14 mt l.m.m.)	4,5 M€	fondi di bilancio dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale	Progettazione definitiva
Dragaggio Porto San Benedetto del Tronto	1,8 M€	fondi statali MIT	In corso la redazione del progetto esecutivo
Lavori di adeguamento delle banchine nn. 13 e 14 all'ormeggio delle navi traghetto – 1° e 2° stralcio	4,45 M€	Legge n. 166/2002	1° stralcio già realizzato, 2° stralcio in corso di esecuzione